



Riskbedömning enligt miniriskmetoden - skylt

Blå text revideras och anpassas till aktuellt projekt.

Information om projektet

Fastighetsbeteckning:	
Byggherre (namn och kontaktuppgifter):	
Åtgärd:	
Beräknad byggstart (datum):	
Planerat färdigställande (datum):	
Entreprenadform:	

Alla som deltagit i riskbedömningen

Roll	Namn	Signatur	Företag	Telefon	E-post	Signatur
Byggherre						
Entreprenör						
Elektriker						
Konstruktör						

Risker och åtgärder - Ta hjälp av riskmatrisen som hittas i "Stegguide för hur du tar fram en riskbedömning och en kontrollplan".

IDENTIFIERAD RISK	SANNOLIKHET	KONSEKVENNS	RISKVÄRDE	ÅTGÄRD	ANSVAR
Risk att infästning blir undermålig				Kontrollera att vägg har tillräcklig bärlighet för skyltmontage. Kontrollera att rätt infästningsmaterial används	
Risk för störande ljus mot väg				Kontrollera närhet till väg/vägtyp och rekommendationerna för sken och skiftande skyltar, myndigheters rekommendationer beroende på väghållare	
Risk att skylt placeras fel				Kontrollera skylts placering	
Risk för elstöt				Kontrollera att elinstallationer är korrekt utförda	
Risk att vägg skadas vid håltagningar/infästningar				Kontrollera att korrekt tätning av håltagningar/hål för infästningar utförts där det är tillämpligt	
Risk att ledningar för el, Tv, data samt vatten/värme skadas vid håltagning				Kontrollera att inga ledningar (el, tv, data samt vatten och värme) finns vid planerat hål för infästning	