



## Kontrollplan för takkupa

Blå text revideras och anpassas till aktuellt projekt, därefter lämnas kontrollplanen in inför startbesked. Kontrollplanen beslutas i ett beslut om startbesked. Kontroll enligt grön ruta ska göras löpande under byggnationen. När alla kontroller är gjorda och byggnationen/åtgärden är färdig intygas och signeras kontrollplanen för att därefter lämnas in tillsammans med en begäran om slutbesked.

### Information om projektet

Fastighetsbeteckning:	
Byggherre (namn och kontaktuppgifter):	
Åtgärd:	
Beräknad byggstart (datum):	
Planerat färdigställande (datum):	
Entreprenadform:	

### Styrande dokument

Boverkets byggregler (BFS 2011:6 t.o.m. BFS 2020:4), BBR 29  
Europeiska konstruktionsstandarder (BFS 2022:4), EKS 12

### Projektering

Fysisk signatur krävs endast av dem som kommer utföra kontroller under projektet.

Roll	Roll/Namn	Signatur	Företag	Telefon	E-post	Signatur
Ritad av						
Entreprenör						

### Entreprenörer och utförare

Roll	Roll/Namn	Signatur	Företag	Telefon	E-post	Signatur
Byggherre						
Entreprenör						
Konstruktör						



# Kontrollplan för takkupa

## Kontrollpunkter

Vad ska kontrolleras (Kritiskt moment, kontrollpunkt)	Hur görs kontrollen (Metod)	Kontroll görs mot Underlag/ritningsnr/ beskrivning/föreskrift/ krav	Kontrollant	Hur kontroll dokumenteras	Tidpunkt för kontroll	Datum för kontroll	Signatur av kontrollant
Kontrollera infästningar av avväxling	Visuellt	Konstruktionsritning		Foto	Efter montage		
Kontrollera att fukt inte byggs in och att fuktkänsliga material inte utsatts för fukt	Mätning och förvara material torrt	Fuksäkerhets- beskrivning		Fuksäkerhets- dokumentation	Löpande under mottagning, förvaring och innan material byggs in		
Takavrinningens anslutning till ränndal, hängrännor och stuprör	Visuellt	Konstruktionsritning		I kontrollplan	Vid montering		
Kontrollera att risken för skärskador begränsas	Visuellt	BBR 8:353		Foto samt produktbeskrivning	Beställning av glas samt montering		
Kontrollera att glasytor utformas så att risken för att falla ut genom glaset begränsas där risk för fallskador finns	Visuellt	BBR 8:352		Foto samt produktbeskrivning	Beställning av glas samt montering		
Kontroll att hantering av avfall sorteras i olika fraktioner på byggplats och transporteras till rätt mottagare	Visuellt	Avfallsförordningen		Kontrollplan	Under byggnation		
Utförandet stämmer överens med bygglov/startbesked	Visuellt	Beslutsunderlag		Foto	Efter färdigställande		

## Intygande och signering

Signeringen intygar att åtgärden är färdigställd och att alla nödvändiga kontroller samt ingående kontroller i kontrollplanen är utförda och stämmer med gällande lagstiftning.

Härmed intygas att kontroller har utförts i enlighet med denna kontrollplan och att gällande krav för åtgärden har uppfyllts. Slutbesked för byggnationen begärs.		
Ort och datum	Namn-teckning byggherre	Namnförtydligande