



## Riskbedömning enligt miniriskmetoden – montering av dörr eller fönster

Blå text revideras och anpassas till aktuellt projekt.

### Information om projektet

Fastighetsbeteckning:	
Byggherre (namn och kontaktuppgifter):	
Åtgärd:	
Beräknad byggstart (datum):	
Planerat färdigställande (datum):	
Entreprenadform:	

### Alla som deltagit i riskbedömningen

Roll	Roll/Namn	Signatur	Företag	Telefon	E-post	Signatur
Byggherre						
Konstruktör						
Byggentreprenör						

**Risker och åtgärder** - Ta hjälp av riskmatrisen som hittas i "Stegguide för hur du tar fram en riskbedömning och en kontrollplan".

IDENTIFIERAD RISK	SANNOLIKHET	KONSEKVENNS	RISKVÄRDE	ÅTGÄRD	ANSVAR
Risk att det inte blir tätt runt dörr/fönster				Kontrollera att drevning samt fogning runt dörr utförts korrekt samt att tröskelplåt monterats korrekt och lutar ut från byggnaden	
Risk att befintlig konstruktions bärförmåga försämras				Kontrollera om det behövs förstärkning med nytt virke runt öppning	
Risk att dörr/fönster ej uppfyller kraven på U-värde				Kontrollera att dörrens U-värde är minst 1,2 W/m <sup>2</sup> K	
Risk att fel dörr/fönster levereras				Kontrollera att korrekt dörr/fönster levererats	
Risk att tröskeln är för hög ur tillgänglighetsperspektiv				Kontrollera att dörrtröskel är låg och tillgänglig	
Risk felaktig montering				Kontrollera att dörr monterats korrekt	
Risk att glas med bröstning > 60cm ej är laminerade				Kontroll vidmottagning av fönster/dörrar att stämplars finns	